RAPPORT DE L'EXPERTISE

N°ARC : 2500314

COORDONNEES DU CLIENT

SOCIETE		CONTACT SUR SITE	
Nom	VALORPOLE	**Nom**	LOISEAU
Adresse	17 AVENUE PIERRE PIFFAULT	**Prénom**	Kevin
CP	72 000	**Fonction**	Responsable Maintenance
Ville	LE MANS	**Téléphone**	06 82 38 17 38
Pays	France	**Courriel**	kevin.loiseau@suez.com

PARC MACHINE

Poste	N° A.R.C (N° de série)	Désignation du Produit
1	1210194 - 430217	Séparateur à courants de Foucault type TETRACAN 800/029 - 12 pôles. *Corps creux*
2	111882 – 421577	Overband à aimants permanents ferrites type OVAP 1400/35
3	SC2801/D4 - 473/98	Overband à aimants permanents ferrites type OVAP DNP65/115
4	2400111-2400257	Séparateur à courants de Foucault type ED-X 041/800-24P 36Ra
5		
6		

Technicien sur Site :	Soufyane SALAH	ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR ZI du Beam - 54400 COSNES-ET-ROMAIN Tél. : +33 (0)3 82 25 23 00 - Fax : +33 (0)3 82 24 59 19 SAS capital 5 728 967 € - RCS BRIEY SIRET 383 080 066 00020 SALAH Alaeddine
Date d'expertise :	04/06/2025	

PREAMBULE :

Ce rapport est établi suite à une expertise effectuée le 04 juin 2025 sur votre site du MANS.

Notre analyse est suivie de conclusions ou recommandations que nous vous invitons à suivre pour la pérennité et la qualité de votre production.

Ce rapport est remis sous format PDF. Une copie papier peut vous être adressée sur demande à :
sophie.niay@raoul-lenoir.com

Dans le cadre de notre prestation annuelle, la prochaine expertise aura lieu en juin 2026. Nous vous contacterons pour établir une date appropriée à vos impératifs de production.

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 1	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.	**1210194**	**Client**	VALORPOLE
N° O.F.	**430217**	**Désignation**	**Séparateur à courants de Foucault type TETRACAN 800/029 - 12 pôles – (*Corps creux*).**

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Connaissance des risques (aimants…)	☑		☐	
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	PVC
Sole de glissement	☐		☑	Dégradée
Virole époxy (sans revêtement)	☑		☐	
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 600 Gauss. Maxi 800 gauss
Moteurs	☑		☐	LEROY SOMMER
Accouplement et de son flector	☑		☐	
État des bavettes d'étanchéité	☐		☑	Dégradée
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Tambour	☑		☐	Caoutchoutage dégradé
État des Galets-guide	☐		☑	A prévoir
Câbles et presse-étoupes	☐		☐	SANS
Paliers à semelle SKF	☐		☑	Bruyants en rotation
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	Graissage à effectuer
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	Tôle de séparation manquante
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : 93Hz	☑		☐	
Fréquence du variateur Bande : 30,7Hz	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☐		☑	7 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☐		☑	Faible éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : **Collectes sélectives**	☑		☐	
Granulométrie : **30 à 400 mm**	☑		☐	
Débit : **3 T/h**	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo D'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 600 gauss, relevé maxi 800 gauss

Matériel neuf = 1000 Gauss en standard +/-10%.

Relevé virole époxy : 880 Gauss max.

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- La roue polaire nécessite une révision.
- La sole de glissement est dégradée.
- Les bavettes d'étanchéité sont dégradées.
- Le tambour est usé au niveau du caoutchouc.
- Les galets-guide sont à prévoir.

F) CONCLUSION :

Votre TETRACAN 800/029 est non conforme à nos standards. Afin d'améliorer la qualité et les conditions de tri de votre produit, nous vous conseillons une roue polaire neuve en version néodymes qui assurera une haute performance magnétique ainsi qu'une éjection efficace des non-ferreux.
Lors de notre visite, nous avons constaté que l'efficacité d'éjection des particules non-ferreuses est faible.
En revanche, la roue polaire, les composantes dégradées, sont à remettre en état prochainement.
Nous vous conseillons d'augmenter les nettoyages cotés moteurs.

RAPPEL : Le nettoyage de votre TETRACAN doit être régulier et complet (intérieur et extérieur).

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 2	Rapport d'Expertise de l'OVAP

N° A.R.C.	**111882**	**Client**	**VALOR POLE**
N° O.F.	**421577**	**Désignation**	**Overband à aimants permanents ferrites type OVAP 1400/35. Repère 13 B.**

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Overband à aimants permanents type OVAP				
État et type de la bande	☑		☐	Tasseaux modifiés
Protections et déflecteurs (serrés)	☑		☐	
État de corrosion (arbres, longerons…)	☑		☐	Tambour modifié
État et modèle de motoréducteur	☑		☐	SEW (Capot ventilateur manquant)
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	
Paliers du tambour motorisé	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☐		☐	SANS
Plots PAULSTRA du bras couple	☑		☐	
AIMANT PERMANENT				
Caisson Inox	☑		☐	
Contrôle de l'attraction sur échantillon	☐		☐	Bille diamètre 20 : mm Écrou M4 : mm Rond diamètre 6 Lg 50 : mm Rond diamètre 6 Lg 100 : mm
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : **COLLECTE SELECTIVE**	☑		☐	
Granulométrie : **30 à 400 mm**	☑		☐	
Débit : **5 T/H**	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours moteur et mené	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande en cas de perforation, ou de forte usure des tasseaux	Hors tension. .

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Échantillon	Relevé (mm)	Standard Lenoir (Tolérance -/+ 10%)			Conformité
		Tolérance -10%	Distance d'attraction (mm)	Tolérance +10%	
Bille Ø20		166	185	203	
Écrou M4		207	230	253	
Rond Ø6 Lg50		342	380	418	
Rond Ø6 Lg100		405	450	495	

Les relevés de distance d'attraction n'ont pas été réalisées car l'équipement était en production.
L'attraction s'applique conformément d'après notre constatation visuelle lors de la visite.

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre OVAP 1400/35 est conforme à nos standards. Lors de votre prochain arrêt technique, en préventif, nous vous conseillons le remplacement des paliers.

RAPPEL : Le nettoyage de votre OVAP doit être intégral (intérieur et extérieur) et le plus souvent possible.

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 3	Rapport d'Expertise de l'OVAP

N° A.R.C.	**SC2801/D4**	**Client**	**VALOR POLE**
N° O.F.	**473/98**	**Désignation**	**Overband à aimants permanents ferrites type OVAP DNP65/115**

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Overband à aimants permanents type OVAP				
État et type de la bande	☑		☐	
Protections et déflecteurs (serrés)	☑		☐	
État de corrosion (arbres, longerons…)	☑		☐	
État et modèle de motoréducteur	☑		☐	SEW
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	
Paliers du tambour motorisé	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☐		☐	SANS
Plots PAULSTRA du bras couple	☑		☐	
AIMANT PERMANENT				
Caisson Inox	☑		☐	
Contrôle de l'attraction sur échantillon	☐		☐	Bille diamètre 20 : / mm Écrou M4 : / mm Rond diamètre 6 Lg 50 : / mm Rond diamètre 6 Lg 100 : / mm
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : **COLLECTE SELECTIVE**	☑		☐	
Granulométrie : **30 à 400 mm**	☑		☐	
Débit : **5 T/H**	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours moteur et mené	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres.	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande en cas de perforation, ou de forte usure des tasseaux	Hors tension. .

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Échantillon	Relevé (mm)	Standard Lenoir (Tolérance -/+ 10%)			Conformité
		Tolérance -10%	Distance d'attraction (mm)	Tolérance +10%	
Bille Ø20		140	155	170	/
Écrou M4		171	190	210	/
Rond Ø6 Lg50		288	320	352	/
Rond Ø6 Lg100		360	400	440	/

Nous testerons les attractions lors de la prochaine visite, selon vos impératifs de production.

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre overband est conforme à nos standards. Lors de votre prochain arrêt technique, en préventif, nous vous conseillons le remplacement des paliers.

RAPPEL : Le nettoyage de votre OVAP doit être intégral (intérieur et extérieur) et le plus souvent possible.

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP POSTE 4	**Rapport d'Expertise de l'ED-X**

N° A.R.C.	2400111	**Client**	VALOIR POLE 72
N° O.F.	2400257	**Désignation**	ED-X 041/800-24P Repère 36Ra

DESIGNATIONS	ETAT			COMMENTAIRES
	Bon	À remplacer sous :	H.S.	
Séparateur de métaux non ferreux type ED-X				
Connaissance des risques (aimants…)	☑		☐	
Démontage des capots	☑		☐	
État et matière de la bande	☑		☐	Caoutchouc
État des bavettes d'étanchéité	☑		☐	
Contrôle d'induction de la réglette magnétique	☐		☐	SANS
Virole époxy (sans revêtement)	☑		☐	
Induction relevée sur la bande	☑		☐	Mini 1700 Gauss. Maxi 2080 gauss
Moteurs	☑		☐	SEW
Accouplement et poulies	☑		☐	
État des courroies	☑		☐	
Arbres (corrosion)	☑		☐	
Câbles et presse-étoupes	☑		☐	
État et type du racleur (option)	☐		☐	
3ème Rouleau	☑		☐	
Paliers à semelle SKF	☑		☐	
Paliers de flasques	☑		☐	
Paliers tendeurs	☑		☐	
Réglage tension de la bande	☑		☐	
Distance contrôleur de rotation et plat <5mm	☑		☐	Connecté
CAISSON				
État et position du volet	☑		☐	
ARMOIRE AED-X (Sous Tension)				
Fréquence du variateur Roue Polaire : **78 Hz**	☑		☐	
Fréquence du variateur Bande : **44.38 Hz**	☑		☐	
Contrôle de la tension de la bande	☑		☐	
Temps de freinage chronométré	☑		☐	3 minutes
Contrôle de l'efficacité d'éjection	☑		☐	Bonne éjection
APPLICATION CLIENT				
Type de produit : **Collecte sélective**	☑		☐	
Granulométrie : **10 à 300 mm**	☑		☐	
Débit : **T/h**	☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Plaque signalétique

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire maximum	Préventive	Bande	Contrôle visuel	Hors tension
	Préventive	Virole époxy	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une lampe portative si la virole n'est pas impactée de particules ferreuses ni trop empoussiérée nota : le dépoussiérage se fait à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de diffuser les particules qui risqueraient de rester figées sur la roue polaire. Le nettoyage au jet d'eau est proscrit.	Hors tension
	Préventive	Réglette magnétique	Retirer la réglette magnétique afin de vidanger les poussières ferromagnétiques présentes à l'intérieur de la bande	Hors tension
Mensuelle à trimestrielle maximum	Préventive	Longerons	Contrôler l'état général et la fixation	Hors tension
	Préventive	Tambours	Contrôler l'état général du tambour (pas d'usure prononcée des diamètres extérieurs et pas d'amorce de rupture sur les arbres. Retirer les éléments « piqués » dans le caoutchoutage, comme les morceaux de verre	Hors tension
	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors tension
2000 h*	Préventive	Paliers	Graissage des 4 paliers (graisseurs droits type GA)	Hors tension
	Curative	Bande	Changement de bande dès que celle-ci est perforée	Hors tension

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Roue polaire : relevé mini 1700 gauss, relevé maxi 2080 gauss
Induction sur virole époxy : mini : 2100 gauss, maxi : 2600 gauss
Matériel neuf = 2000 Gauss en standard +/-10% sur bande épaisseur 5 mm

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre ED-X 041/800-24P est conforme à nos standards.

RAPPEL : Le nettoyage de votre EDX doit être régulier et complet (intérieur et extérieur)

Attention ! Champ magnétique !

Ne pas arroser !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE SUR CE RAPPORT

- **Soufyane SALAH** Chargé d'Affaires

POUR LA PLANIFICATION D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE

- **Sophie NIAY** Responsable Service Clients

UNE SEULE ADRESSE COMMUNE :

sophie.niay@raoul-lenoir.com

Découvrez nos activités sur www.raoul-lenoir.com

Visitez notre site !

www.raoul-lenoir.com