RAPPORT DE L'EXPERTISE

N°ARC : 2500046

COORDONNEES DU CLIENT

SOCIETE		CONTACT SUR SITE	
Nom	K+S France sas	**Nom**	Monsieur VIGNERON
Adresse	1 Rue de la Saline	**Prénom**	Laurent
CP	54 110	**Fonction**	Chargé de projets
Ville	DOMBASLE SUR MEURTHE	**Téléphone**	06 28 49 00 30 / 03 83 33 54 07
Pays	France	**Courriel**	laurent.vigneron@ks-france.com

PARC MACHINE

Poste	N° A.R.C (N° de série)	Désignation du Produit
1	/	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 340x480 – **Bluterie 1 sortie élévateur B4802 réf : B 4904**
2	/	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 150x150/2 – **Bluterie 2 entrée vis B4870 réf : B 4902**
3	/	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 260x230 –**Bluterie2 sortie élévateur B4855 réf : B 4901**
4	2200480 - 2200536	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 400x400/2 –**Chargement vrac réf : C 9901**
5	117806 – 427762	2 Grilles magnétiques type GRNC 265x300 – **Bluterie 1 trémie B 4009**
6	/	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 150x150/ – Recyclage des fines **TP E8890**
7	17000168 - 1700334	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 350x350/2 **Bluterie 2 sortie vis B 8870 réf : B 4905**
8	2300808 - 2300755	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 400x400/2 –**Chargement vrac AMF**
9		
10		

Technicien sur Site :	Soufyane SALAH	ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR ZI du Bearn - 54400 COSNES-ET-ROMAIN Tél. : +33 (0)3 82 25 23 00 - Fax : +33 (0)3 82 24 59 19 SAS capital 5 728 967 € - RCS BRIEY SIRET 383 080 066 00020 SALAH Alaeddine
Date d'expertise :	09/04/2025	

PREAMBULE :

Ce rapport est établi suite à une expertise effectuée le 9 avril 2025 sur votre site de Dombasle-sur-Meurthe.

Nos expertises permettent de vous accompagner dans votre démarche ISO 22000 :2005 et HACCP. Notre analyse est suivie de conclusions ou recommandations que nous vous invitons à suivre pour la pérennité et la qualité de votre production.

Ce rapport est remis sous format PDF. Une copie papier peut vous être adressée sur demande à :
sophie.niay@raoul-lenoir.com

Dans le cadre de notre prestation annuelle, la prochaine expertise aura lieu en avril 2026. Nous vous contacterons pour établir une date appropriée à vos impératifs de production.

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 1**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.		**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.	1700855	**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 340x480 – *Bluterie 1 sortie élévateur B 4802*

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques à nettoyage semi-automatique type SGSA					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0 à 1 mm		☑		☐	
Débit : 15 t/h		☑		☐	
ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **6**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Coulissement des tiroirs		☐		☑	Coulissement difficile
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **9680** Gauss Max		☑		☐	
2 : **10540** Gauss Max		☑		☐	
3 : **10050** Gauss Max		☑		☐	
4 : **10310** Gauss Max		☑		☐	
5 : **10340** Gauss Max		☑		☐	
6 : **10270** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1					Correct	HS
Nombre de barreaux : 6						
Coulissement des tiroirs					☐	☑
Étanchéité du tiroir à la fermeture					☑	☐
BARREAUX (en partant de gauche)						
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Barreaux	**9680**	**10540**	**10050**	**10310**	**10340**	**10270**
Fourreaux	6210	6640	6380	6620	6710	6500
Correct	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-3%	+5%	/%	+3%	+3%	+3%

Matériel neuf = 10 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Les barreaux coulissent difficilement, (colmatage du produit à l'intérieur des fourreaux).

F) CONCLUSION :

Votre séparateur magnétique 340x480 est conforme à nos standards. Nous vous conseillons un nettoyage intégral et de maintenir les entretiens.

RAPPEL : Le nettoyage de votre séparateur doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 2**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.		**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 150x150/2 – *Bluterie 2 entrée vis réf : B 4870*

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques à nettoyage semi-automatique type SGSA					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0.2 à 0.6 mm		☑		☐	
Débit : 12 t/h		☑		☐	
ETAGE 1					
Nombre de barreaux : 2					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **9820** Gauss Max		☑		☐	
2 : **9650** Gauss Max		☑		☐	
ETAGE 2					
Nombre de barreaux : 3					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **9770** Gauss Max		☑		☐	
2 : **9690** Gauss Max		☑		☐	
3 : **9730** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1 (Supérieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 2		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐
BARREAUX (en partant de gauche)		
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :		
	1	**2**
Barreaux	**9820**	**9650**
Fourreaux	*6890*	*6600*
Correct	☑	☑
Faible	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-1%	-3%

Matériel neuf = 10 000 Gauss en standard +/-10%

ETAGE 2 (Inférieur)		Correct	HS
Nombre de barreaux : 3			
Coulissement des tiroirs		☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑	☐
BARREAUX (en partant de gauche)			
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :			
	1	**2**	**3**
Barreaux	**9770**	**9690**	**9730**
Fourreaux	*6650*	*6480*	*6640*
Correct	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-1%	-3%	-2%

Matériel neuf = 10 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas noté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre séparateur magnétique type SGMN 150x150/2 est conforme à nos standards.

RAPPEL : Le nettoyage doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 3**	**Rapport d'Expertise du SGMN**

N° A.R.C.		**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 260x230 –*Bluterie2 sortie élévateur B 4855réf : B4901*

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques à nettoyage semi-automatique type SGSA					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0 à 1 mm		☑		☐	
Débit : 25 t/h		☑		☐	
TIROIR 1 ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **4**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **10510** Gauss Max		☑		☐	
2 : **10620** Gauss Max		☑		☐	
3 : **10540** Gauss Max		☑		☐	
4 : **10370** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1	Correct	HS
Nombre de barreaux : 4		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)				
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :				
	1	2	3	4
Barreaux	**10510**	**10620**	**10540**	**10370**
Fourreaux	6860	6900	6880	6720
Correct	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-3%	-6%	-1%	-2%

Matériel neuf = 11 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre Séparateur à grilles magnétiques est conforme à nos standards.

RAPPEL : Le nettoyage doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 4**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.	2200480	**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.	2200536	**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 400x400/2 –*Chargement vrac* réf : *C 9901*

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques type SGMN					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Coulissement des tiroirs		☐		☑	Coulissement difficile
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0.2 à 0.6 mm		☑		☐	
Débit : 40 t/h		☑		☐	
ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **6**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **12190** Gauss Max		☑		☐	
2 : **12280** Gauss Max		☑		☐	
3 : **12190** Gauss Max		☑		☐	
4 : **12250** Gauss Max		☑		☐	
5 : **12160** Gauss Max		☑		☐	
6 : **12270** Gauss Max		☑		☐	
ETAGE 2					
Nombre de barreaux : **5**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **12300** Gauss Max		☑		☐	
2 : **12120** Gauss Max		☑		☐	
3 : **12310** Gauss Max		☑		☐	
4 : **12140** Gauss Max		☑		☐	
5 : **12330** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

Plaque D'identification

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1 (Supérieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 6		
Coulissement des tiroirs	☐	☑
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)						
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Barreaux	**12190**	**12280**	**12190**	**12250**	**12160**	**12270**
Fourreaux	8120	8170	8180	8230	8110	8150
Correct	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-6%	-5%	-6%	-6%	-6%	-6%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

ETAGE 2 (Inférieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 5		
Coulissement des tiroirs	☐	☑
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)					
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Barreaux	**12300**	**12120**	**12310**	**12140**	**12330**
Fourreaux	8230	8200	8130	8090	8180
Correct	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-6%	-7%	-5%	-7%	-5%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Oxydation écrous moletés
- Les rails de coulissement encombrés et oxydés (l'ouverture et le coulissement se fait très difficilement).
- fréquences de nettoyage faibles.

F) CONCLUSION :

Votre SGSA 400x400/2 est conforme à nos standards. Afin de maintenir le bon fonctionnement de cet équipement magnétique, nous vous conseillons d'augmenter les entretiens ainsi que le nettoyage.

RAPPEL : Le nettoyage de votre SGSA doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 5**	**Rapport d'Expertise du GRNC**

N° A.R.C.	117806	**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.	427762	**Désignation**	2 Grilles magnétiques type GRNC 265x300 – *Bluterie 1 trémie B 4009*

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques type SGMN					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0 à 1 mm		☑		☐	
Débit : 20 t/h		☑		☐	
GRILLE 1					
Nombre de barreaux : **5**					
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **6380** Gauss Max		☑		☐	
2 : **6310** Gauss Max		☑		☐	
3 : **6350** Gauss Max		☑		☐	
4 : **6400** Gauss Max		☑		☐	
5 : **6340** Gauss Max		☑		☐	
GRILLE 2					
Nombre de barreaux : **5**					
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **6410** Gauss Max		☑		☐	
2 : **6380** Gauss Max		☑		☐	
3 : **6340** Gauss Max		☑		☐	
4 : **6420** Gauss Max		☑		☐	
5 : **6470** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

Grille 1				Correct	HS
Nombre de barreaux : 5					
Coulissement des tiroirs				☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture				☑	☐
BARREAUX (en partant de gauche)					
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Barreaux	**6380**	**6310**	**6350**	**6400**	**6340**
Correct	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-9%	-10%	-9%	-9%	-9%

Matériel neuf = 7000 Gauss en standard +/- 10%

Grille 2	Correct	HS
Nombre de barreaux : 5		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)					
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Barreaux	**6410**	**8380**	**6340**	**6420**	**6470**
Correct	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-8%	-9%	-9%	-8%	-7%

Matériel neuf = 7000 Gauss en standard +/- 10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Vos deux grilles magnétiques type GRNC 265x300 sont conformes à nos standards.

RAPPEL : Le nettoyage de vos GRNC doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 6**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.		**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.		**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques dimensions 150x150/1 – *Recyclage des fines* TP E8890

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques à nettoyage semi-automatique type SGSA					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0 à 1 mm		☑		☐	
Débit : 2 t/h		☑		☐	
TIROIR 1 ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **3**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **6850** Gauss Max		☑		☐	
2 : **6770** Gauss Max		☑		☐	
3 : **6630** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1		Correct	HS
Nombre de barreaux : 3			
Coulissement des tiroirs		☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☐	☑
BARREAUX (en partant de gauche)			
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :			
	1	**2**	**3**
Barreaux	**6850**	**6770**	**6630**
Fourreaux	*5310*	*5280*	*5060*
Correct	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-2%	-3%	-5%

Matériel neuf = 7 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● Défaut d'étanchéité (fixation à la fermeture).

F) CONCLUSION :

Les performances magnétiques de votre séparateur sont conformes à nos standards. Nous vous conseillons de revoir la fixation du tiroir afin de maintenir l'étanchéité de ce dernier.

RAPPEL : Le nettoyage doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 7**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.	17000168	**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.	1700334	**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 350x350/2 (BLUTERIE 2 B4905).

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques à nettoyage semi-automatique type SGSA					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie ?		☐		☐	
Débit ?		☐		☐	
ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **6**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **11210** Gauss Max		☑		☐	
2 : **10830** Gauss Max		☑		☐	
3 : **10640** Gauss Max		☑		☐	
4 : **10760** Gauss Max		☑		☐	
5 : **10830** Gauss Max		☑		☐	
6 : **11040** Gauss Max		☑		☐	
ETAGE 2					
Nombre de barreaux : **5**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **10890** Gauss Max		☑		☐	
2 : **10940** Gauss Max		☑		☐	
3 : **11050** Gauss Max		☑		☐	
4 : **10880** Gauss Max		☑		☐	
5 : **10800** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Plaque Signalétique

Photo d'ensemble

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1 (Supérieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 6		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)						
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Barreaux	**11210**	**10830**	**10640**	**10760**	**10830**	**11040**
Fourreaux	7380	7020	6660	6930	7310	7450
Correct	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-14%	-17%	-18%	-18%	-17%	-15%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

ETAGE 2 (Inférieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 5		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)					
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Barreaux	**10890**	**10940**	**11050**	**10880**	**10800**
Fourreaux	7280	7310	7030	7120	7080
Correct	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-16%	-16%	-15%	-16%	-17%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

● La perte de puissance de vos barreaux magnétique est d'environ -20% par rapport au produit neuf pour la version V13.

F) CONCLUSION :

Les performances magnétiques de votre séparateur type SGSA 350/550/2 sont conformes pour une version V10 par rapport à nos standards.

RAPPEL : Le nettoyage de votre SGSA doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

A) FICHE DE CONTROLE :

LENOIR MAGNETIC SYSTEMS DELACHAUX GROUP **POSTE 8**	**Rapport d'Expertise du SGSA**

N° A.R.C.	2300808	**Client**	ESCO FRANCE
N° O.F.	2300775	**Désignation**	Séparateur à grilles magnétiques type SGSA 400x400/2 –*Chargement vrac* AMF

DESIGNATIONS		ETAT			COMMENTAIRES
		Bon	**A remplacer sous :**	**H.S.**	
Séparateur à grilles magnétiques type SGMN					
Fréquence de nettoyage :		☑		☐	
Type de produit : **SEL**		☑		☐	
Granulométrie : 0.2 à 0.6 mm		☑		☐	
Débit : 40 t/h		☑		☐	
ETAGE 1					
Nombre de barreaux : **6**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **12780** Gauss Max		☑		☐	
2 : **12650** Gauss Max		☑		☐	
3 : **12730** Gauss Max		☑		☐	
4 : **12610** Gauss Max		☑		☐	
5 : **12590** Gauss Max		☑		☐	
6 : **12770** Gauss Max		☑		☐	
ETAGE 2					
Nombre de barreaux : **5**					
Étanchéité du tiroir à la fermeture		☑		☐	
Barreaux (en partant de gauche) :					
1 : **12650** Gauss Max		☑		☐	
2 : **12620** Gauss Max		☑		☐	
3 : **12740** Gauss Max		☑		☐	
4 : **12530** Gauss Max		☑		☐	
5 : **12810** Gauss Max		☑		☐	

B) DESCRIPTION DU MATERIEL :

Photo d'ensemble

Plaque D'identification

C) RAPPEL DES FREQUENCES DE NETTOYAGE ET DES DIFFERENTS POINTS DE CONTRÔLE :

Fréquence.	Type de maintenance	Composant.	Opération à effectuer.	Mise en sécurité.
Quotidienne à hebdomadaire	Préventive	Fourreaux barreaux	Contrôle visuel : vérifier à l'aide d'une source lumineuse si les fourreaux et les barreaux ne sont pas contaminés de particules ferromagnétiques ni de produits colmatés Nota : le dépoussiérage s'effectue à l'aide d'un aspirateur.	Hors production
	Préventive	Caisson tiroir	Vérifier l'étanchéité du caisson en inspectant le joint situé sur la face avant du caisson.	Hors production
Trimestrielle	Préventive	Visserie	Vérifier le bon serrage de l'ensemble de la visserie	Hors production

D) RELEVES D'INDUCTION MAGNETIQUE :

Cette mesure a été effectuée au contact des barreaux.

Le modèle de Gaussmètre utilisé est un BELL 5170, avec sonde transversale. Cet appareil a été étalonné le 06/09/2024 pour une validité d'un an.

ETAGE 1 (Supérieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 6		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)						
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Barreaux	**12780**	**12650**	**12730**	**12610**	**12590**	**12770**
Fourreaux	8500	8360	8420	8260	8220	8450
Correct	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-2%	-3%	-2%	-3%	-3%	-2%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

ETAGE 2 (Inférieur)	Correct	HS
Nombre de barreaux : 5		
Coulissement des tiroirs	☑	☐
Étanchéité du tiroir à la fermeture	☑	☐

BARREAUX (en partant de gauche)					
Relevés d'induction (Valeur maximale en Gauss) :					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Barreaux	**12650**	**12620**	**12740**	**12530**	**12810**
Fourreaux	8380	8340	8410	8290	8430
Correct	☑	☑	☑	☑	☑
Faible	☐	☐	☐	☐	☐
Perte par rapport au produit neuf (%)	-3%	-3%	-2%	-4%	-1%

Matériel neuf = 13 000 Gauss en standard +/-10%

E) CAUSE DE DYSFONCTIONNEMENT :

- Nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement.

F) CONCLUSION :

Votre SGSA 400x400/2 est conforme à nos standards. Nous vous conseillons de maintenir les entretiens (graissage des rails) et les nettoyages pour le bon fonctionnement et la longévité de vote séparateur.

RAPPEL : Le nettoyage de votre SGSA doit être intégral (intérieur et extérieur) et à fréquence régulière.

Attention ! Champ magnétique !

Accès interdit aux porteurs d'implants actifs !

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE SUR CE RAPPORT

- **Soufyane SALAH** Chargé d'Affaires

POUR LA PLANIFICATION D'UNE VERIFICATION PERIODIQUE

- **Sophie NIAY** Responsable Service Clients

UNE SEULE ADRESSE COMMUNE :

sophie.niay@raoul-lenoir.com

Découvrez nos activités sur www.raoul-lenoir.com

Visitez notre site !

www.raoul-lenoir.com